



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 314 del 14/06/2023

OGGETTO: PNRR: AZIONE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI, FINANZIATO DA CONTRIBUTO ex comma 29 art. 1 legge 27/12/2019 n. 160 (ANNUALITÀ 2022), DM 30/01/2020 e DL 152/2021. CUP J64D22001100006 - CIG 9394869B26 - APPROVAZIONE SAL N. 1 FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MIR.ALL di Gangi geom. Antonino di Mirabello M.to (AL).



---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA  
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 430 del 27.07.2022 con la quale furono nominati: l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del I Settore quale il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; l'arch. Marco Tiloca, Istruttore Tecnico Direttivo del I Settore, quale progettista e direttore dei lavori nomina successivamente aggiornata ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 con Determinazione Dirigenziale n. 473/2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto: "PNRR: AZIONE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI, FINANZIATO DA CONTRIBUTO ex comma 29 art. 1 legge 27/12/2019 n. 160 (ANNUALITÀ 2022), DM 30/01/2020 e DL 152/2021 - CUP J64D22001100006";
- la determinazione dirigenziale n. 473 del 31.08.2022, con la quale è stata avviata la procedura a contrarre finalizzata all'affidamento dell'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI, FINANZIATO DA CONTRIBUTO ex comma 29 art. 1 legge 27/12/2019 n. 160 (ANNUALITÀ 2022), DM 30/01/2020 e DL 152/2021 - CUP J64D22001100006, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, e ponendo come importo a base d'offerta la somma di netti € 116.592,60 compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 850,00, oltre IVA 10%, per un totale lordo di € 128.251,86 e la conseguente determinazione dirigenziale n. 484 dell'08.09.2022 della Centrale Unica di Committenza *Terre del gioiello*, con la quale la medesima ha avviato procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 come modificato ed integrato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 108/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 493/2022 del 14.09.2022 della Centrale Unica di Committenza *Terre del gioiello* con la quale al termine della procedura di gara fu approvata l'aggiudicazione alla ditta MIR.ALL di Gangi geom. Antonino, con sede in Mirabello M.to (AL), via Trieste, 20, C.F. GNGNNN59TO4I169N / P.IVA 01535160061, Codice ATECO 25.12.01, con un ribasso offerto del 5,00 % sull'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza;
- la determinazione dirigenziale n. 497/2022 del 14.09.2022 con la quale i lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI - CUP J64D22001100006 e CIG 9394869B26 sono stati affidati alla ditta MIR.ALL di Gangi geom. Antonino, con sede in Mirabello M.to (AL), via Trieste, 20, C.F. GNGNNN59TO4I169N / P.IVA 01535160061, Codice ATECO 25.12.01, per un importo a base di contratto di imponibili netti € 109.955,47, oltre € 850,00 per oneri della sicurezza, e così per complessivi netti € 110.805,47, oltre 10% IVA di legge e dunque per l'importo complessivo lordo di spesa pari a € 121.886,02;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti nella forma della Scrittura Privata alle date del 12 e 19 dicembre 2022, e iscritto al Reg. S.P. del Comune di Valenza al n. 2863 in data 19.12.2022;

DATO ATTO:

- che in data 15.09.2020 i lavori furono consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, pur in pendenza di contratto, poiché condizione del contributo citato in premessa era l'aggiudicazione e la consegna dei lavori entro e non oltre il 15.09.2022;
- che, come risulta da verifiche effettuate dai tecnici com.li e come documentato con fotografie, i lavori furono concretamente iniziati a partire dal medesimo giorno 15.09.2021;
- che con l'adozione di determinazione dirigenziale n. 579/2022 del 19.10.2022 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Direttore dei lavori ha accordato 4 legittime sospensioni dei lavori per un totale di gg. 72 solari e consecutivi, fissando la data di fine lavori al 26.03.2023;
- che i lavori, come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 05.06.2023, sono tuttavia stati ultimati con 71 gg di ritardo rispetto al succitato termine;

VISTI:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 FINALE a tutto il 05.06.2023, emesso in medesima data, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori arch. Marco Tiloca e dell'Impresa, pervenuto al RUP in data 07.06.2023, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 05.06.2023 ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 109.955,47 oltre a quota di oneri per la sicurezza pari a € 850,00, oltre IVA di legge di legge;
- la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 07.06.2023 (pervenuta al RUP in pari data), dalla quale si rileva l'applicazione - ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto - delle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori per giorni 71, in misura inferiore al 10% dell'importo contrattuale, pari a € 7.866,80;

VISTI altresì la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti del presente procedimento, redatti dalla Direzione Lavori in data 07.06.2023, in tale data sottoscritti dal Direttore dei lavori medesimo e dall'impresa appaltatrice e vistati dal RUP arch. Lorenza Mussa, dai quali si desume:

- che la ditta appaltatrice ha eseguito regolarmente i lavori in oggetto;
- che i lavori realizzati ammontano complessivamente ad € 110.805,47, compresi oneri della sicurezza per € 850,00, ed oltre IVA di legge 10%, come dal succitato SAL n. 1 Finale;
- che il credito dell'impresa a saldo del contratto citato in premessa ammonta perciò, detratti l'anticipazione del prezzo contrattuali e le penali per ritardo, ad € 80.777,09, oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo lordo di € 88.854,80;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto validamente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, tutti gli elaborati contabili di cui al SAL n. 1 Finale, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione CRE succitato;

VISTA la fattura n. 1/51 del 13.06.2023 emessa dall'impresa MIR.ALL di Gangi geom. Antonino, con sede in Mirabello M.to (AL), via Trieste, 20, C.F. GNGNNN59TO4I169N / P.IVA 01535160061, per € 80.777,09, oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo lordo di € 88.854,80, ed acquisita al Protocollo con n. 2023/12290 in data 14.06.2023;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, verificata dal RUP, e attestata da DURC Numero Protocollo INAIL\_38776439 (scadenza validità 21.09.2023), agli atti del presente procedimento;

DATO ATTO che, a seguito dell'emissione del CRE, compresa l'applicazione delle penali il Quadro Economico finale risulta così articolato:

A	Per LAVORI	IMPORTI
a.1	importo a base di contratto (oneri sicurezza compresi)	€ 110.805,47
a.2	Detrazione per penali	-€ 7.866,80
Tot A	TOTALE DOVUTO PER LAVORI (al lordo dell'anticipazione)	€ 102.938,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	IVA sui lavori (10%) (voce Tot A)	€ 11.659,26
b.4	contributo ANAC	€ 30,00
Tot B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE UTILIZZATE	€ 11.689,26
C)	SOMME NON UTILIZZATE	
c.1	Risparmi su QE dopo contabilità finale (da ribasso + penale)	€ 13.726,77
c.2	Accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ( <i>non utilizzati perché l'affidamento è stato diretto</i> )	€ 2.145,30
Tot C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON UTILIZZATE	
	TOTALE GENERALE	€ 130.500,00

DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento in materia di incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le somme accantonate nel quadro economico di progetto per gli incentivi tecnici non sono dovuti in quanto per l'affidamento dei lavori si è proceduto con affidamento diretto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi ed il DPR 207/2010 per le parti ancora applicabili;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione”;

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

### **DETERMINA**

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 Finale con i relativi documenti contabili inerenti INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI FINANZIATO DA CONTRIBUTO ex comma 29 art. 1 legge 27/12/2019 n. 160 (ANNUALITÀ 2022), DM 30/01/2020 e DM 11/11/2020 - CUP J64D22001100006 - CIG 9394869B26, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Marco Tiloca, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 05.06.2023 ammontano, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri della sicurezza, a netti imponibili € 110.805,47, oltre IVA di legge 10%;
3. di approvare altresì la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione CRE dai quali, detratti l'anticipazione e le penali per ritardo, risulta un credito di impresa pari ad € 80.777,09, oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo lordo di € 88.854,80;
4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 88.854,80 è contenuta come da Determinazione Dirigenziale n. 593/22 (modifica imputazione risorse finanziarie):
  - per € 53.114,55 nell'impegno di spesa n. 2022/2005/2022/1 Missione 4 Programma 2 Art. 3 Cap. 20402205 (Fin. PNRR)
  - per € 35.740,25 nell'impegno di spesa n. 2022/1790/2022/2 Missione 4 Programma 2 Art. 1 Cap. 20402205 (Fin. F.U.)
5. di liquidare pertanto alla ditta MIR.ALL di Gangi geom. Antonino, con sede in Mirabello M.to (AL), via Trieste, 20, C.F. GNGNNN59TO4I169N / P.IVA 01535160061, la fattura n. 1/51 del 13.06.2023, acquisita al Protocollo con n. 2023/12290 in data 14.06.2023, di importo netto pari a € 80.777,09, oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo lordo di € 88.854,80;
6. Di trasmettere, il presente provvedimento, ai servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda al pagamento della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima;
7. Di svincolare la polizza fidejussoria n. 420004532 emessa da Generali Italia Spa – Agenzia di Casale Monferrato (AL) – Cod. 009 - in data 20.10.2022 con scadenza il 23.04.2032, costituita dall'appaltatore e conseguentemente trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gare ed Appalti che provvederà agli adempimenti relativi;
8. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
9. Di approvare il Quadro Economico Finale riportato in premessa, dando atto che la somma di € 15.872,07, risultante quale economia complessiva dalla contabilità finale rispetto all'importo del Quadro Economico di progetto, costituisce "economia" da rendicontare sull'applicativo REGIS;
10. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
11. Di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti-

sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'Art 23 del D.Lgs. 33/2013 e smi.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

---

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale  
Determinazione Dirigenziale 314 del 14/06/2023

OGGETTO: PNRR: AZIONE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI IN EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA CAMURATI, FINANZIATO DA CONTRIBUTO ex comma 29 art. 1 legge 27/12/2019 n. 160 (ANNUALITÀ 2022), DM 30/01/2020 e DL 152/2021. CUP J64D22001100006 - CIG 9394869B26 - APPROVAZIONE SAL N. 1 FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MIR.ALL di Gangi geom. Antonino di Mirabello M.to (AL).

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 14/06/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario

