



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Settore V - Servizio LL.PP e Patrimonio

VERBALE DI SOPRALLUOGO
E
VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Premesso che con propria delibera n. 89/2018 dell'8 novembre 2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo delle "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADA CITERNA POST EVENTO ALLUVIONALE DEL 16.07.2018 CUP J67H18000890004";

Dato Atto:

- che tale progetto - affidato a professionista esterno specializzato in lavori di ingegneria naturalistica - si era reso necessario a seguito dei danni subiti dalla strada in questione in occasione di un grave ed intenso evento meteorologico occorso in data 16 luglio, a seguito del quale i tecnici comunali avevano constatato, tra gli altri danni (vd. Verbale di sopralluogo e Somma Urgenza redatto in data 16.07.2018, agli atti dell'Ufficio dell'Ufficio Strade), che in Strada Citerna si era verificato lo smottamento di fosso laterale in tre punti del tratto in falsopiano dopo l'immissione dalla rotatoria di intersezione con la variante Valenza-Rivellino (lato sx in uscita da Valenza);
- che in quell'occasione, per quanto riguardava i danni subiti dalla Strada Citerna, si era provveduto, a cura dal Comando di Polizia Locale, al posizionamento di segnaletica di "senso unico alternato", in attesa di lavori di ripristino della piena funzionalità della strada, da effettuarsi previa verifica delle modalità d'intervento, e dunque, allora, non in somma urgenza.

In data odierna, giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2018, i tecnici comunali arch. Lorenza Mussa e geom. Enrico Bonabello, al fine di valutare come dar corso a quanto necessario per procedere con l'appalto dei previsti lavori, hanno effettuato un sopralluogo avente per oggetto la verifica delle condizioni e lo stato di Strada Citerna nel tratto interessato dal succitato progetto, anche e soprattutto alla luce dei fenomeni meteorologici, anche intensi, occorsi nelle ultime settimane (vd. in particolare evento meteorologico occorso nei giorni 28, 29 e 30 ottobre, e le ulteriori piogge verificatesi sino alla scorsa settimana).

Nel corso del sopralluogo odierno i tecnici comunali hanno dunque riscontrato un consistente aggravamento dello stato della banchina interessata dagli smottamenti e ritengono:

- che la sicurezza della strada sia incompatibile con i tempi connessi con le procedure ordinarie per l'appalto delle opere previste dal progetto di cui a Delibera di Giunta Com.le n. 89/2018.



- che l’attesa dei tempi ordinari per l’inizio dei lavori comporterà inoltre senza dubbio alcuno l’aggravamento dello stato della strada, con progressiva estensione dei tratti interessati dagli smottamenti, di conseguenza rendendo insufficienti le opere previste dal progetto, con danno anche di natura economica, dovendo reperire maggiori risorse per estendere e potenziare l’intervento previsto.

Dato Atto che Strada Citerna costituisce di fatto la principale viabilità alternativa di accesso a Valenza da Alessandria, rispetto alla S.P. 494 “Vigevanese” (Colla), e che molto del traffico da e per Alessandria insiste su tale strada, e Valutati dunque gli effetti negativi della chiusura della strada che dovrebbe essere determinata per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, visto l’aggravamento accertato dello stato della strada e l’impossibilità di istituire il senso unico alternato per un tratto di lunghezza pari a quello interessato dal dissesto (circa 280 mt);

Verificato pertanto che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio con il consolidamento della scarpata/banchina;

Ritenuto che la fattispecie degli interventi ricada in quanto normato a proposito di procedure in caso di somma urgenza dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Al fine di rimuovere lo stato di rischio e di nocimento costituito dalle condizioni pericolose in cui versa Strada Citerna nel tratto esaminato;

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Funzionario Tecnico

RITIENE INDISPENSABILE

Eeguire i lavori già previsti nelle opere previste nel Progetto Definitivo-Esecutivo approvato dalla GC in data 08/11/2018, per la sola parte riguardante il consolidamento della scarpata/banchina (escluse dunque le opere di asfaltatura, già previste dal progetto nella prossima stagione primaverile, che saranno oggetto di procedura di affidamento ordinaria), sotto la direzione dei lavori di tecnico esterno dotato dell’esperienza e conoscenze necessarie per la tipologia di opere da realizzarsi (Categoria OG13).

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all’occorrenza in conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d’opera.

Tali evenienze saranno esplicitamente e dettagliatamente descritte nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, che sarà redatta a cura del Tecnico scrivente ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Tecnico

DICHIARA

1. Che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, ai



sensi del comma 1 del medesimo articolo, redige il presente VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

2. Che ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, per interventi da eseguire senza alcun indugio in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità può essere affidata in forma diretta nei limiti previsti dal medesimo art. 163;
3. Che il corrispettivo delle prestazioni ordinate verrà definito consensualmente o comunque ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del Computo Metrico Estimativo facente parte integrante del Progetto Definitivo-Esecutivo citato in premessa (di cui a Del GC 89/2018);
4. Che gli atti relativi agli affidamenti oggetto del presente verbale ed alla conseguente perizia giustificativa saranno pubblicati sul profilo del committente ai sensi del comma 10 del citato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,


Valenza, li 13 novembre 2018

Il Tecnico
Funzionario LL.PP. e Patrimonio – P.O.
arch. Lorenza Mussa



ha presenziato a quanto sopra descritto l'Istruttore Tecnico Direttivo geom. Enrico Bonabello, , che ha sottoscritto il presente verbale in qualità di testimone

geom. Enrico Bonabello



il Dirigente del 5° Settore, arch. Massimo Temporin, appone il suo Visto per presa d'atto

arch. Massimo Temporin

