



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 513 del 23/09/2024

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI P. TOGLIATTI E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – CIG 992899845A.
RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO con
TECNOCOCSTRUZIONI srl.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275/2021 con la quale fu nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J63D21000550001, l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del I Settore del Comune di Valenza, nomina ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 ;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2023 del 23.06.2023 con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT Generation EU - PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001", per un importo complessivo di Quadro Economico di € 487.299,98;
- la determinazione dirigenziale n. 388/2023 del 07/07/2023, con la quale, a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 09609060018 con un ribasso offerto del 2,8% e, quindi, per l'importo di netti € 141.457,89, oneri di sicurezza compresi per € 1.462,12, oltre IVA 10% di € 14.145,79, e così per un totale di € 155.603,68;
- il contratto d'appalto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta in forma digitale dai contraenti in data 28.07.2023, iscritto nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2958 in data 28.07.2023;

RILEVATO:

- che in data 23.10.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data 23.10.2023, come da Certificato di inizio lavori;
- che con determinazione dirigenziale n. 605/2023 del 31.10.2023 si procedette alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per € 28.291,58 oltre IVA 10% di € 2.829,16 e dunque per complessivi lordi € 31.120,74;
- che con determinazione dirigenziale n. 11/2024 del 10.01.2024 fu approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 18.12.2023, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori incaricato, dott. forestale Fabrizio Masarin di Alessandria, pervenuto al RUP in data 19.12.2023, corredato da firma dell'impresa senza riserva alcuna, ed acquisito al Protocollo n. 2023/26464 in medesima data, che stabiliva che i lavori realizzati a tutto il 18 dicembre ammontavano, al lordo del ribasso d'asta, ad € 50.269,03 (compresi oneri della sicurezza per € 1.462,12), oltre IVA di legge 10%;
- che con la medesima determinazione dirigenziale n. 11/2024 del 10.01.2024 venne altresì approvato il Certificato di Pagamento n. 1 e contestualmente liquidato il credito di impresa per € 39.873,98, oltre IVA di legge 10% pari a € 3.987,40, per un importo complessivo lordo di € 43.861,38, al netto di:
 - quota anticipazione (35,88%);
 - ritenute di legge;
 - arrotondamenti;
- che - in riscontro alle verifiche condotte dal RUP sulla regolarità contributiva dell'impresa - lo Sportello Unico Contributivo attestava irregolarità contributiva verso Cassa Edile di Provincia di Torino dell'impresa

TECNOCOSTRUZIONI srl, il RUP avviava le procedure di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 51/2016 e smi per esercitare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per l'importo di netti imponibili € 13.742,69;

PRESO ATTO che, con comunicazione a mezzo PEC in data 03.09.2024, il RUP, arch. Lorenza Mussa, ha trasmesso al sottoscritto Dirigente proposta di risoluzione in danno del contratto di appalto dalla quale risulta da parte dell'impresa appaltatrice TECNOCOSTRUZIONI srl un comportamento gravemente inadempiente, idoneo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) nonché della corrispondente norma del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;

RICHIAMATO integralmente il contenuto della succitata proposta di risoluzione in danno del contratto e VISTI i singoli atti e documenti ivi citati, e più precisamente:

A) la corrispondenza PEC intercorsa tra il RUP e il Direttore dei lavori tra l'11 ed il 18 aprile 2024, come da seguente elenco:

- Disposizione di Servizio n. 1 (Prot. n. 2024/8022 dell'11.04.2024), indirizzata, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 49/2018, da parte del RUP al Direttore dei Lavori, nella quale - avendo constatato in data 11.04.2024 lo stato di apparente sospensione dei lavori - il DL venne invitato a relazionare circa le ragioni di interruzione dei lavori e l'eventuale esistenza di legittime ragioni ostative all'esecuzione del contratto, e ad emettere i necessari Ordini di Servizio all'Impresa a tutela dell'interesse dell'Ente;
- nota Prot. n. 2024/8706 del 18.04.2024, con la quale il Direttore dei Lavori dava riscontro alla Disposizione di Servizio sopra citata, mediante "*Relazione stato avanzamento lavori*" dalla quale risulta che i lavori alla data del 17.04.2024 i lavori risultavano NON ULTIMATI, e che il ritardo accumulato a tale data ammontava a gg. 57 solari e consecutivi;
- Ordine di Servizio n. 2 emesso dal Direttore dei Lavori - mai sottoscritto né contestato da parte dell'Impresa - con il quale si sollecitava la conclusione tempestiva dei lavori, in risposta alla Disposizione di Servizio del RUP soprarichiamata.

B) la corrispondenza PEC intercorsa tra il RUP e l'impresa o suo soggetto delegato, tra l'11 aprile 2024 e il 10 maggio 2024:

- nota inviata via PEC con Prot. n. 2024/8018 del 11.04.2024 con la quale il RUP richiedeva a TECNOCOSTRUZIONI srl informazioni sullo stato dei lavori a cui non risultava alcun riscontro diretto;
- nota acquisita al ns. Prot. n. 2024/10306 del 10.05.2024, a firma dell'avvocato Federico Ingenito di ATHENA srl (Società tra Avvocati multidisciplinare di Torino) che, in nome e per conto dell'impresa TECNOCOSTRUZIONI srl, informava il Comune che l'impresa medesima "*a causa del proprio stato di insolvenza e cioè della propria incapacità di soddisfare le obbligazioni precedentemente assunte ha cessato ogni attività d'impresa e nelle prossime settimane ricorrerà alla procedura della liquidazione giudiziale, così come previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*", specificando che "*nessuna ulteriore attività potrà essere espletata dalla TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. in riferimento al contratto di appalto*", e nel contempo assicurando aggiornamenti sulla futura procedura;
- e-mail ordinaria pervenuta in data 01.08.2024 (ns. Prot. n. 2024/17027) da parte dell'avvocato Federico Ingenito di ATHENA srl - in risposta ad e-mail informale del RUP in data 31.07.2024 di richiesta di aggiornamenti - che confermava l'imminenza dell'apertura della liquidazione giudiziale della TECNOCOSTRUZIONI srl dichiarando che "*verosimilmente la liquidazione verrà aperta nel mese di agosto o all'inizio di settembre*";

C) la conseguente corrispondenza tra il RUP e il Direttore dei Lavori:

- nota inviata via PEC con Prot. n. 2024/13530 del 19.06.2024 con la quale - al fine di consentire al RUP: a) l'esecuzione delle procedure per la risoluzione in danno del contratto, b) l'affidamento della parte incompiuta delle opere ad altro soggetto per addivenire all'ultimazione dei lavori e c) l'avvio delle procedure per l'escussione della polizza qualora risultino danni all'amministrazione - il RUP invitava il Direttore dei lavori:

- a) a redigere, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. a) del DM 49/2018, nei modi e con le modalità di legge, lo Stato di consistenza dei lavori e l'inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in consegna;
 - b) a segnalare le eventuali opere già contabilizzate, ma non eseguite o eseguite non alla regola dell'arte;
 - c) a redigere altresì il computo metrico estimativo delle opere ancora da eseguire/completare.
- documento acquisito al Prot. n. 2024/16859 del 31.07.2024: Verbale dello Stato di Consistenza dei lavori e l'inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in consegna, redatto dal Direttore dei Lavori in data 24.07.2024, alla presenza di 2 testimoni, e contenente altresì gli elaborati richiesti dal RUP ai succitati punti b) e c) della nota Prot. 2024/13530 del 19.06.2024.

DATO ATTO che nel frattempo, non avendo ricevuto ulteriori aggiornamenti sulla procedura di liquidazione giudiziale da parte dell'avv. Federico Ingenito di ATHENA srl, si è proceduto ad acquisire visura camerale storica (aggiornata al 23.08.2024) della ditta TECNOCOSTRUZIONI srl, dalla quale risulta che la procedura di liquidazione giudiziale è stata iscritta in data 19.08.2024 con provvedimento n. 245/2024 (sentenza di apertura, nomina professionisti incaricati e scioglimento) in medesima data, che *"con la sentenza di liquidazione giudiziale non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività di: costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi in genere"* e che pertanto l'impresa risulta *"inattiva"*, ed infine che è stata fissata data per l'udienza di esame dello stato passivo in data 19.12.2024 (data termine domanda di ammissione al passivo 19.11.2024);

RITENUTA pertanto condivisibile e dunque accoglibile la proposta del RUP di risoluzione in danno del contratto di appalto per motivi di grave ritardo e di crisi o insolvenza dell'esecutore, in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dall'art. 5 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) nonché dalla corrispondente norma del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti e per le specifiche motivazioni di seguito elencate:

- A) per grave ritardo: poiché, come si evince dai documenti (Relazione Stato dei Lavori e Verbale di Consistenza dei Lavori) redatti dal Direttore dei lavori, alla data del 17.04.2024, il ritardo accumulato dall'impresa rispetto al cronoprogramma dei lavori di 57 gg. solari e consecutivi risulta superiore al *"decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera"*, stabiliti dal contratto in 180 giorni naturali e consecutivi calcolati a partire dalla consegna dei lavori;
- B) per crisi o insolvenza dell'esecutore: poiché, come si evince dalla succitata e-mail pervenuta in data 01.08.2024 (ns. Prot. n. 2024/17027) da parte dell'avvocato Federico Ingenito di ATHENA srl, l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. è imminente, in quanto *"verrà depositata nei prossimi giorni. Verosimilmente la liquidazione verrà aperta nel mese di agosto o all'inizio di settembre"*.

PRESO ATTO altresì che il RUP nella succitata proposta di risoluzione ha quantificato costi e spese che l'Amministrazione dovrà accollarsi per portare a termine le opere in tempo utile e in modo soddisfacente, ai fini dell'erogazione del contributo PNRR, stabilendo la necessità di procedere alle seguenti azioni:

- escussione parziale della polizza n. 505517155 depositata da TECNOCOSTRUZIONI srl per Anticipazione del prezzo contrattuale, per l'importo residuale pari a netti € 18.140,56 oltre IVA 10%;
- escussione parziale della polizza n. 505220794 depositata da TECNOCOSTRUZIONI srl quale polizza definitiva, per un importo pari a € 4.533,86, importo derivante da:
 1. incremento prezzi per applicazione del prezzario Regione Piemonte 2024 alle voci del CME delle opere ancora da realizzare per l'ultimazione dei lavori e oggetto di nuovo affidamento: € 2.080,04 oltre IVA di legge 10% per un totale di maggior spesa pari a € 2.288,04;
 2. oneri per contributo ANAC relativo a nuova procedura di gara: € 35,00;
 3. oneri di gestione per la procedura di risoluzione contrattuale e per la nuova procedura di affidamento e contratto: € 1.210,82;

4. oneri per danno d'immagine quantificati forfettariamente in simbolici € 1.000,00.

DATOATTO

- che l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto – Legge n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108 del 2021, al decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;
- che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2024 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio Finanziario 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Modifica Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Modifica nota di aggiornamento al DUP 2024 / 2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 / 2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " II VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " III VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 c.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2024/2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 c.2 E S.M.I.- STATOATTUAZIONE PROGRAMMI"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " IV VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali

sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed i relativi allegati;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del DLgs. n. 36/23, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'Art.6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021;

Per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa narrativa e di prendere atto dei documenti e provvedimenti ivi richiamati e di considerarli quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare la proposta di risoluzione in danno del contratto di appalto a firma del RUP dalla quale risulta da parte dell'impresa appaltatrice TECNOCOSTRUZIONI srl un comportamento gravemente inadempiente, idoneo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) nonché della corrispondente norma del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
3. di risolvere in danno dell'impresa appaltatrice TECNOCOSTRUZIONI srl, per i motivi dedotti in narrativa, per grave ritardo e per crisi o insolvenza dell'esecutore, il contratto di appalto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta in forma digitale dai contraenti in data 28.07.2023, iscritto nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2958 in data 28.07.2023 per le OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – CIG 992899845A (nell'ambito delle OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI “P. TOGLIATTI” E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP

J63D21000550001, finanziate da contributo PNRR Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale), ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) nonché della corrispondente norma del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;

4. di dare mandato al RUP ed al Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fideiussorie come specificato dettagliatamente nella succitata proposta di risoluzione, nonché in premessa del presente provvedimento;
5. di disporre di attivare apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico l'esecuzione dei lavori necessari a riparare i difetti di costruzione riscontrati ponendo a carico dell'impresa TECNOCOSTRUZIONI srl i relativi costi;
6. di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione degli eventuali ulteriori danni patiti e patendi che dovessero derivare a questa Amministrazione Comunale dall'inadempimento del contratto, al fine di ottenerne l'integrale ristoro, anche, ove necessario, per via giudiziale;
7. di comunicare nei modi di legge il presente provvedimento all'impresa TECNOCOSTRUZIONI srl e all'avvocato Federico Ingenito di ATHENA srl, soggetto in carico delle procedure di liquidazione giudiziale dell'impresa succitata;
8. di dare mandato al RUP di procedere alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
9. Di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
10. Di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e smi, che:
 - il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
 - le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti – sottosezione di secondo livello “procedure di affidamento avviate dopo il 01.01.2024”;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti - sottosezione di secondo livello “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Delibera a contrarre o atto equivalente”.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 513 del 23/09/2024

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI P. TOGLIATTI E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA – CIG 992899845A. RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO con TECNOCOCSTRUZIONI srl.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 23/09/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario