



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori pubblici

Determinazione dirigenziale 207 del 08/04/2022

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 – CIG 8522905BB1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATIVA IN DIMINUZIONE (art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi).

IL DIRIGENTE
dei Settori III - LL.PP. e IV – URBANISTICA
ing. Maurizio Fasciolo

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 07/10/2020 all'oggetto "Conferimento incarico di dirigente del V settore "Lavori Pubblici" e del VII Settore "Urbanistica" e attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 28/01/2021 all'oggetto "Delibera 1/2021 – variazione organigramma dell'Ente;

PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del III Settore, dipendente di ruolo del Comune di Valenza, nominato con determinazione dirigenziale n. 211/2020 del 07.05.2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2020 del 17.09.2020, esecutiva, con la quale fu approvato il Progetto esecutivo delle OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004, progetto redatto da personale tecnico del Comune di Valenza, Servizio LL.PP. e Patrimonio;

- la determinazione dirigenziale n. 699/2020 del 15.12.2020, di approvazione della procedura a contrarre, con contestuale acquisizione del CIG 8522905BB1;
- la determinazione dirigenziale n. 127/2021 del 12.03.2021 con la quale al termine della procedura di gara fu approvata l'aggiudicazione alla ditta TERRA.CON S.R.L. con sede legale Strada Vecchia delle Poste, 142 – 10046 Poirino (TO) – C.F. e P.IVA 09093770015, per il ribasso percentuale del 23,23%, e, quindi, per l'importo di netti € 365.608,71, oneri di sicurezza compresi per € 3.205,08, oltre IVA 22% di € 80.433,92, e così per un totale di lordi € 446.042,63;

VISTO il contratto d'appalto Repertorio n. 14811/2021, stipulato con la succitata TERRA.CON srl in data 21.04.2021 (registrato in Alessandria Serie: 1T Numero: 4650 del 23.04.2021);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 296/2021 del 01.06.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto di una parte delle opere all'impresa LERTA E C. srl, con sede legale Via Roma n. 1 – 15050 Fabbrica Curone (AL) – C.F. e P. IVA 01397270065;

DATO ATTO:

- che il Direttore dei Lavori designato è il geom. Enrico Bonabello, Istruttore Tecnico Direttivo dell'Ufficio Strade del Servizio LL.PP. e Patrimonio;
- che in data 28.06.2021, si è proceduto alla consegna dei lavori, come da relativo Verbale, agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018;
- che alla stessa data del 28.06.2021, contestualmente alla consegna, il Direttore dei lavori ha altresì accertato l'effettivo inizio dei lavori;
- che poiché l'Appaltatore non ha presentato la richiesta garanzia non si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione dirigenziale n. 538/2021 del 01.10.2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 07.09.2021;

CONSIDERATO;

- che ancora in corso d'opera si erano verificate circostanze impreviste ed imprevedibili e che hanno richiesto l'introduzione di alcune modifiche alle lavorazioni previste nel contratto principale;
- che il succitato Direttore dei Lavori, in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»), ha avvertito il Responsabile del Procedimento indicando i motivi che imponevano le modifiche tecniche e ricevendone parere favorevole alla stesura di perizia di variante;
- che mediante invio via e-mail del 21.04.2022, il Direttore dei Lavori incaricato ha fatto pervenire perizia di variante dei lavori n. 1, modificativa, in diminuzione per un importo pari al 2,44% dell'importo contrattuale, e dunque senza aumento della spesa di contratto, corredata dalle prescritte firme dell'Impresa appaltatrice, e composta dei seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:
 - Relazione tecnico-illustrativa
 - Computo metrico estimativo;
 - Analisi Prezzi;
 - Quadro comparativo di variante;
 - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - Schema Atto di sottomissione;

VISTA la relazione sull'ammissibilità della Perizia di variante, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 06.04.2022, agli atti del procedimento, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che la variante:

- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella Relazione tecnico-illustrativa succitata, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nelle fattispecie di variante ammesse dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- riguarda in particolare: a) lo stralcio di alcune delle strade interessate dall'intervento in seguito a intervenute esigenze di sostituzione delle reti fognaria e idrica da parte del gestore del servizio idrico integrato, AM+ Spa, esigenze imprevedibili al momento della progettazione e della consegna dei lavori; b) la sostituzione di tali strade con altri interventi;
- non prevede incremento del prezzo contrattuale, ma anzi prevede una diminuzione di tale importo per un percentuale pari al 2,44%;
- non comporta modifiche sostanziali al contratto;
- l'importo delle modifiche non supera il quinto dell'importo contrattuale;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi come da Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e conseguente Atto di sottomissione agli atti del procedimento;
- non incide sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna: l'Analisi Prezzi, il Quadro comparativo di variante, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e lo Schema di Atto di Sottomissione;

VISTO in particolare lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto – senza apporre alcuna riserva - con firma autografa dal Rappresentante Legale della ditta TERRA.CON S.R.L. con sede legale Strada Vecchia delle Poste, 142 – 10046 Poirino (TO) – C.F. e P.IVA 09093770015, con cui il medesimo si è impegnato all'esecuzione dei lavori modificativi di cui alla perizia di variante in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto principale senza alcun incremento dei termini contrattuali e con una diminuzione del prezzo di contratto pari al 2,44%;

RITENUTO pertanto necessario e conveniente per la Stazione Appaltante approvare le modifiche alle lavorazioni resesi necessarie per il buon esito dell'appalto;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20-04-2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 – Assegnazione obiettivi gestionali anno 2021" e s.m.i.;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021 G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali al 31-03-2022";
- il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, coordinato con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8), Art. 3 comma 5 -sexiesdecies, che ha differito il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;
- l'Art. 163 del D.Lgs n. 267/00 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in particolare l'Art. 1 comma 2 lettera a), così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- la legge 114 dell' 11/8/2014 in particolare l'art. 23 ter, comma 3;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2022, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2022/2024;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento.
2. Di approvare ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi:
 - la perizia di variante modificativa in diminuzione n. 1 relativa alle OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 - CIG 85780330C5, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Enrico Bonabello, senza modifica dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere medesime;
 - l'atto di sottomissione n. 1, allegato al fascicolo del presente atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal succitato Direttore dei Lavori e sottoscritto digitalmente per accettazione da parte dell'impresa affidataria in data 02.04.2022;
3. di dare atto che trattasi di variante modificativa in diminuzione dell'importo contrattuale per una percentuale pari al 2,44%, dunque senza incremento dell'importo contrattuale, e senza modifica del termine di ultimazione;
4. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre il sotto impegno di spesa n. 2020/1632/4, registrato alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005204, Art. 1, Numero ID 10052204 ad oggetto "Sistemazione

strade cittadine diverse” con determinazione dirigenziale n. 127/2021, portandolo da complessivi € 446.042,63 a € 440.363,21;

5. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
6. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
7. di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, di quanto segue il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi.

Il Dirigente

Ing. Maurizio Fasciolo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **08/04/2022**

Responsabile Finanze, Tributi, Personale, Demografici

f.to Dott. Marco Ilijasic