



Città di Valenza
Provincia di Alessandria

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n° 583 del 27.10.2020

Oggetto: OPERE MANUTENZ. STRAORDIN. E CONSOLIDAM. CAVALCAFERROVIA al km 12+616-CUP J67H17001030004-CIG 7997026A9D-APPROVAZ. PERIZIA VARIANTE n. 1 MODIFICAT. E SUPPLET.-art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e smi E CORRELATO INCARICO PROFESS. Z042EDCD68

IL DIRIGENTE
dei Settori V - LL.PP. e VII – URBANISTICA
Ing. Maurizio Fasciolo

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 07/10/2020 ad oggetto “Conferimento incarico di dirigente del V Settore Lavori Pubblici e del VII Settore Urbanistica e attribuzione delle relative funzioni dirigenziali – Individuazione Datore di Lavoro”;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 549/2018 con la quale il Funzionario Tecnico - P.O. del V Settore - arch. Lorenza Mussa, dipendente di ruolo del Comune di Valenza, fu nominato Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento delle opere di manutenzione straordinaria e consolidamento cavalcaferrovia al km. 12+616 in Comune di Valenza (Strada Provinciale n. 64) - CUP J67H17001030004;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2018 del 17.12.2018, esecutiva, con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo delle OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO CAVALCAFERROVIA al km 12+616 - CUP J67H17001030004, per un importo complessivo di Quadro Economico di € 350.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 340/2019 del 05.07.2019, di approvazione della procedura a contrarre ed assunzione impegno di spesa;
- la determinazione dirigenziale n. 408/2019 del 02.08.2019 con la quale la Società d'ingegneria SI.ME.TE. srl, con sede in Torino, via Treviso, 12, C.F./P.IVA 05060100012 venne incaricata della Direzione dei lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva, designando l'ing. Stefano Dalmasso quale Direttore dei lavori e l'ing. Umberto Siniscalco quale CSE;
- la determinazione dirigenziale n. 413/2019 del 05.08.2019, di approvazione degli atti di gara, con contestuale acquisizione del CIG 7997026A9D;
- la determinazione dirigenziale n. 537 del 15.10.2019 con la quale al termine della procedura di gara fu approvata l'aggiudicazione alla Ditta ABITARE srl, con sede legale in via C. Cattaneo 2, 87055 San Giovanni In Fiore (CZ), P.IVA 02695680781, con un ribasso offerto del 21,675 %, e, quindi, per l'importo di netti € 173.146,61, oneri di sicurezza compresi per € 5.620,19, oltre IVA 22% di € 38.092,25, e così per un totale di € 211.238,86;

- il contratto d'appalto Rep. n. 14800/2019, registrato a Alessandria il 18.12.2019, Serie: 1T Numero: 13070;

RILEVATO:

- che in data 07.01.2020 si procedette a consegna parziale dei lavori, come da relativo Verbale, agli atti del procedimento;
- che successivamente in data 17.02.2020 i lavori furono consegnati definitivamente all'impresa come da Verbale di consegna definitiva;
- che, per effetto di tale consegna definitiva, ai sensi dell'art. 107, comma 5, 3° periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e considerata la durata di 121 gg. naturali e consecutivi previsti da contratto, il termine dei lavori cadeva il 17.06.2020;
- che i lavori venivano sospesi in data 16.03.2020 con le motivazioni esposte nel Verbale di sospensione n. 1 di pari data;
- che con Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 del 15.05.2020 il Direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori in data 18.05.2020;
- che con determinazione dirigenziale n. 430/2020 del 31.08.2020 venne approvata una proroga del tempo contrattuale pari a giorni 55;
- che per effetto della succitata sospensione nonché della proroga sopra richiamata (DD 430/2020) la nuova data di ultimazione dei lavori veniva stabilita al 06.10.2020;

CONSIDERATO

- che In corso d'opera si sono verificate circostanze impreviste ed imprevedibili e che hanno richiesto l'introduzione di alcune modifiche alle lavorazioni previste nel contratto principale;
- che il Direttore dei Lavori, in conformità con quanto previsto al commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»), ha avvertito il Responsabile del Procedimento indicando i motivi che imponevano le modifiche tecniche e ricevendone parere favorevole alla stesura di perizia di variante;
- che con istanza ns. Prot. n. 2020/17274, il Direttore dei Lavori incaricato ha fatto pervenire perizia di variante dei lavori n. 1, modificativa e suppletiva, senza aumento della spesa di Quadro Economico, redatta in data 05.10.2020, per un importo netto contrattuale aggiuntivo, compresi oneri per la sicurezza, di € 34.918,09 (pari al 19,994 %) composta dei seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:
 - Relazione tecnica illustrativa
 - Computo metrico estimativo;
 - Analisi prezzi
 - Elenco dei prezzi unitari
 - Quadro comparativo
 - Quadro Economico
 - Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione
 - tavole grafiche
 - Schema Atto di sottomissione;

VISTA la relazione sull'ammissibilità della Perizia di variante, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi in data 21.10.2020, agli atti del procedimento, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che la variante:

- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nell'istanza succitata, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- riguarda in particolare modifiche delle modalità operative di demolizione della travata esistente riconducibili a specifiche richieste da parte del settore operativo di RFI, nonché a fatti impreveduti ed imprevedibili al momento della progettazione;
- tiene conto del dovuto incremento delle spese di sicurezza da riconoscere all'Appaltatore in ragione delle misure adottate nel cantiere in relazione alla emergenza sanitaria da Covid19;
- comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, e compresi gli oneri di sicurezza, di netti imponibili € 34.918,09 pari al 19,994%;
- non comporta modifiche sostanziali al contratto;
- é redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi;
- non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO pertanto :

- che il succitato importo aggiuntivo è ricompreso all'interno della categoria prevalente OG1, ed è riferito a modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto;
- che l'importo della modifica contrattuale, inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, di incidenza percentuale sul contratto pari al 19,994%, ricade pertanto nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che la copertura economica per l'esecuzione delle opere che costituiscono variante, è ricompresa nel quadro economico del progetto originario, rideterminato di conseguenza e parte integrante degli elaborati di perizia;

VISTO in particolare lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto con riserva (da esplicitare entro la data del 02.11.2020) con firma autografa in data 05.10.2020 dal Rappresentante Legale della ditta ABITARE srl, con sede legale in via C. Cattaneo 2, 87055 San Giovanni In Fiore (CZ), P.IVA 02695680781 (acquisito al ns. Prot. al n. 2020/17514), con cui il medesimo si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 21.675%, offerto in sede di gara, di netti imponibili € 34.918,09, compresi oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari ad € 7.681,98, per complessivi lordi € 42.600,07, senza alcun incremento dei termini contrattuali;

RITENUTO pertanto necessario e conveniente per la Stazione Appaltante affidare le lavorazioni aggiuntive resesi necessarie all'aggiudicataria ABITARE srl di San Giovanni In Fiore (CZ), P.IVA 02695680781;

DATO ATTO inoltre che l'approvazione della Perizia in oggetto comporta altresì la necessità di estensione d'incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza di SI.ME.TE srl di Torino, per un importo complessivo di netti imponibili € 6.960,25 oltre 4% CNPAIA e IVA 22%, e dunque per un importo complessivo di lordi € 8.831,17;

VISTI infine:

- la nota ns. Prot. n. 2020/17844 del 26/10/2020 pervenuta da parte dell'Appaltatore con richiesta di modifica delle prescrizioni Capitolari (art. 24, comma 1 del CSA) inerenti la regolamentazione di pagamenti in acconto, in relazione alle condizioni finanziarie sfavorevoli all'impresa intervenute a causa della lunga interruzione per l'emergenza sanitaria da Covid19;
- la versione modificata del succitato comma 1 dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, come riformulata dal RUP agli atti del presente procedimento;
- il parere del RUP circa l'ammissibilità di tale modifica;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022- Approvazione";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/2/2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/04/2020 "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08/04/2020 "2^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/04/2020 "Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08/04/2020 – Rettifica";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30/04/2020 "3^ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2020 "Primo prelevamento dal fondo di riserva Bilancio Esercizio Finanziario 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " Variazione di assestamento generale ex Art. 175 c.8 D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione 2020/2022 e alla nota aggiornamento DUP 2020/2022. Salvaguardia equilibri di bilancio ex Art. 193 D.lgs. n.267/2000 c. 2 e smi - Stato attuazione programmi";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 17/09/2020: "1^ VARIAZIONE PEG 2020-2022 - Approvazione";

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: 'Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico', come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019, esecutiva, Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021, confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
2. di approvare:

- a. la relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa alle OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO CAVALCAFERROVIA al km. 12+616 in Comune di Valenza (Strada Provinciale n. 64) - CUP J67H17001030004, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Dalmasso di SI.ME.TE srl di Torino, che per effetto dei lavori aggiuntivi eleva l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, a complessivi netti imponibili € 208.064,70, IVA 22% esclusa, di cui € 201.021,99 per i lavori ed € 7.042,71 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, senza nuovi prezzi, e senza modifica dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere medesime;
- b. l'atto di sottomissione n. 1, allegato al fascicolo del presente atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria;
3. di approvare altresì il nuovo Quadro Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi e l'incremento d'incarico al Direttore dei lavori/CSE, di seguito riportato:

A)	LAVORI A BASE DI CONTRATTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso (21,675%)	€ 201.021,99
a.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 7.042,71
A	Totale importo lavori compresi oneri sicurezza (a.1 + a.2)	€ 208.064,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	Lavori in economia	€ 0,00
b.2	Imprevisti (pari al 5% circa dell'importo lavori)	€ 8.460,98
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 8.900,00
b.4	Oneri per lo spostamento dei sottoservizi	€ 0,00
b.5	accantonamento somma da risparmi da ribassi d'asta per eventuali casi ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi (20% dell'importo di contratto netto)	€ 968,18
b.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oggetto di altro appalto)	€ 0,00
b.8	Spese tecniche per CSE, D.L. e contabilità - DD 408/2019	€ 13.082,07
b.8bis	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione lavori e contabilità per la perizia di variante n. 1 e spese tecniche aggiuntive relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla direzione lavori per incremento sorveglianza lavori	€ 6.960,25
b.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 4.161,29
b.10	Spese per pubblicità	€ 0,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (prova di carico)	€ 6.000,00
b.12	Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ 3.939,02
b.13	IVA su lavori (22%) (A)	€ 45.774,23
b.14	IVA 22% su imprevisti e eventuali altri casi ... (voci b.2 + b.5)	€ 2.074,42
b.15	INARCASSA 2% su spese tecniche e collaudi (b.7+b.8+b.8bis+b.9+b.12)	€ 1.125,71
b.16	IVA 22% su spese tecniche, collaudi, INARCASSA (b.7+b.8+b.8bis+b.9+b.12+b.15)	€ 6.439,03
b.17	Accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (2% dell'importo lavori)	€ 4.161,29
b.18	Contributo ANAC	€ 225,00

b.19	Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, IVA e oneri inclusi (segnaletica speciale, videosorveglianza del transito da concordare con RFI)	€ 20.578,25
b.19.1	quota di b.19 utilizzata per nolo a caldo di carrello RFI (spesa a carico Comune di Valenza (calcolo su 5 notti)	€ 3.421,75
b.20	Arrotondamenti	€ 461,99
b.21	risparmi da incarico collaudatore	€ 5.201,83
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 141.935,30

A+B	TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00
------------	---------------------------	---------------------

4. di affidare pertanto alla ditta ABITARE srl, con sede legale in via C. Cattaneo 2, 87055 San Giovanni In Fiore (CZ), P.IVA 02695680781 l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 21,675%, offerto in sede di gara, di netti imponibili € 34.918,09, compresi gli oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari ad € 7.681,98, per complessivi lordi € 42.600,07, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e senza incremento dei tempi contrattuali ;
5. di approvare inoltre la modifica del comma 1 dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede come di seguito riportata la modulazione degli stati di avanzamento lavori: 1° acconto al completamento dello smontaggio dell'impalcato esistente; 2° acconto al completamento della posa in opera del nuovo impalcato; 3° acconto corrispondente allo stato finale al completamento di tutte le opere;
6. di dare mandato all'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Valenza di avviare le procedure necessarie alla stipula nei modi di legge con ABITARE srl dell'appendice al contratto inerente le modifiche contrattuali di cui ai punti precedenti;
7. di dare mandato all'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Valenza di provvedere alla pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, attingendo alle somme ad oggi disponibili all'interno del Quadro Economico rimodulato a seguito Variante, alle voci b.20 e b.21;
8. di estendere l'incarico per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza, affidato a SI.ME.TE srl di Torino con determinazione dirigenziale n. 408/2019, per le prestazioni connesse alla redazione della Perizia in oggetto e per incremento sorveglianza lavori, per un importo aggiuntivo di netti € 6.960,25, oltre 4% PAIA e IVA 22%, per un totale lordo di € 8.831,17, dando mandato al RUP di procedere con il perfezionamento contrattuale con la formula dello scambio di lettere commerciali e dando atto che lo Smart CIG acquisito per tale estensione è Z042EDCD68;
9. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista alla Missione 10 Programma 5 Tit. 2, Cap. 21005204 1 SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE, mediante mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti Pos. N. 6051410;
10. Di dare atto che l'incremento di spesa inerente la perizia in oggetto è contenuta nell'impegno di spesa n. 2018/3039/1 assunto a copertura dell'intero Quadro Economico di € 350.000,00 con determinazione dirigenziale n. 340 del 05.07.2019, e di registrare in particolare:
 - a. la spesa specifica per l'incremento del contratto in essere con ABITARE srl pari a lordi € 42.600,07 dando atto che corrisponde al Visto d'impegno n. 2018/3039/9;
 - b. spesa specifica per l'incremento del contratto in essere con l'ing. Stefano Dalmasso di SI.ME.TE srl pari a lordi € 8.831,17 dando atto che corrisponde al Visto d'impegno n. 2018/3039/10;
11. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di € 51.431,24 (somma di cui alle lettere "a" e "b" del punto 10 del presente dispositivo) previsto per il secondo semestre 2020 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
nel corso del 2° SEMESTRE 2020	€ 51.431,24

12. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
13. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
14. di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., di quanto segue il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi.

Il Dirigente
Ing. Maurizio FASCILO

Documento firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Settore TECNICO, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale n° 583 del 27-10-2020

Proposta determina n° 593/2020

Oggetto: OPERE MANUTENZ. STRAORDIN. E CONSOLIDAM. CAVALCAFERROVIA al
km 12+616-CUP J67H17001030004-CIG 7997026A9D-APPROVAZ.
PERIZIA VARIANTE n. 1 MODIFICAT. E SUPPLET.-art. 106 c. 1 lett. c)
D.Lgs. 50/2016 e smi E CORRELATO INCARICO PROFESS. Z042EDCD68

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

ESECUTIVA: 27-10-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. ssa Lorenza Monocchio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.